

ID	Aktivitet/Aktivitet	Varaktighet	Start	Slut	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	Andra halvåret	aug
1	Produktionstid	184 dagar	to 18-11-22	on 19-08-21	[Gantt bar]									
2	Dalgränd 66	17 dagar	to 18-11-22	fr 18-12-14	[Gantt bar]									
3	Juluppehåll	12 dagar	må 18-12-17	ti 19-01-08	[Gantt bar]									
4	Dalgränd 64	13 dagar	on 19-01-09	fr 19-01-25	[Gantt bar]									
5	Dalgränd 60	22 dagar	må 19-01-28	ti 19-02-26	[Gantt bar]									
6	Dalgränd 56	14 dagar	ti 19-02-26	fr 19-03-15	[Gantt bar]									
7	Dalgränd 54	11 dagar	må 19-03-18	må 19-04-01	[Gantt bar]									
8	Dalgränd 52	23 dagar	ti 19-04-02	ti 19-05-07	[Gantt bar]									
9	Dalgränd 50	21 dagar	ti 19-05-07	on 19-06-05	[Gantt bar]									
10	Dalgränd 24-46 (Låghusdel)	18 dagar	fr 19-06-07	on 19-07-03	[Gantt bar]									
11	Sommaruppehåll	22 dagar	to 19-07-04	fr 19-08-02	[Gantt bar]									
12	Dagis ???				[Gantt bar]									
13	Trapphus och förråd ???				[Gantt bar]									
14	Tvättstuga	3 dagar	må 19-08-05	on 19-08-07	[Gantt bar]									
15	Dalgränd 15-17	10 dagar	to 19-08-08	on 19-08-21	[Gantt bar]									

Aktivitet Inaktiv aktivitet
 Delad Inaktiv milstolpe
 Milstolpe Inaktiv sammanfattning
 Sammanfattning Manuell aktivitet
 Projektsammanfattning Endast varaktighet

Upplyft manuell sammanfattning
 Manuell sammanfattning
 Endast start
 Endast slutdatum
 Externa aktiviteter

Extern milstolpe
 Måldatum
 Förlopp
 Manuellt förlopp

Projekt: Brf. Hagtorngården
Datum: 2018-10-23